	1	П	ı												1									_
Anlage 1										ļ		_												
									L	_	\angle		\wedge		X	\								
Bauzeitenplan											Υ	V	۱ () `								
Umbau ehemaliger Vo		itte	lgeschäft						_	tad				/let	ziı	nge	en							
Bauort: Kirchstraße 2, Gle	ems									lanen														
Entwurf: 18.01.2022 MSk	(achbe ebäu														
												Ļ												
						_	122			Feb 2				Mrz :					r 22			Mai		
Planungsleistungen		ΑT	ab	bis	1	. 2	3	4	5	6	7	8 9	9 10) 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ni. dan ara ii araban ara ara	Marchanathan	_	40.04.2022	22.04.2022																				
Nutzungsänderung Eingang Bauantrag	Vorbereiten	8	10.01.2022 21.01.2022	22.01.2022 26.01.2022			Х	v																_
Dauer Bauantrag		x 40		22.03.2022			۸	Χ			4	4												_
Eingang Genehmigung		40 X	22.04.2022								Ŧ	T	Т			T			Χ					_
Lingarig Generimigung		^	22.04.2022	22.04.2022							+								^					
interne Abstimmung		ΑТ	ab	bis																				_
Gepräch mit Nutzer	Herr Maresch		10.01.2022			Х																		
Feuerwehr Hr. Holder	Fluchtweg		11.01.2022	11.01.2022		Х																		_
Parkplatz Friedhof	Herr Klein		11.01.2022								\top		1	1										_
Vermessung Parkplätze	FB 5.1		entfällt	Baulast			Х				T													
,																								
Gewerk	Tätigkeit Tante M	ΑT	ab	bis																				
Abbruch	A + V	20							Α		V													
Elektro	A + V	20							Α		V													
Bodenbelagsarbeiten	A + V	20							Α		V													
Trockenbau / Putz	A + V	20							Α		V	_												
Glaser und Schreiner	A + V	20							A		٧	_												
Schiebetüre	A + V	20							A		V													
Schlosser	A + V	20							A		V	_												—
Maler	A + V	20							А		V													—
Elektro	Rückbau	1																						_
Abbrucharbeiten	Wand	2																						
Abbrucharbeiten	Türen	1																						_
Abbrucharbeiten	Böden	3																						_
Abbrucharbeiten	Fenster	1											Ī											
Elektro	Rohinstallation	2																						
Schiebetüre	Aufmaß	1										Х												
Schiebetüre	Lieferzeit	50											1 2						8	9	10			
Schlosser	Aufmaß Rampe	1												Х										
Schiebetüre	Einbau Laibung	1									1													
Trockenbau/Gipser	Fenster zumauern	1									1													
Trockenbau/Gipser	Grundputz Fenster	1																						
Trockenbau/Gipser	Vorsatzschalen	1				_					\perp		1		1									
Trockenbau/Gipser	Putzarbeiten	1				1					\perp		-	1										
Bodenleger	Estrich vorbereiten	8				_					_		_											
Elektro	Feininstallation	4				-					\perp	-	-	1	-									
Maler	Räume streichen	15				-						-	-		-	-						V		
Schiebetüre	Einbau Schiebetüre	3				-					+	_	-						-			X		_
Schlosser	Einbau Rampe	10									+	+	-	-	-						Χ			_
Bodenleger	Einbau Böden	10				-					+	-	-	1	-							-		_
						-					+	-	+		-									_
											+	+	-	1	-								-	_
						-					+	-	-	1	-									—
Übergabe	<u> </u>	_	23.05.2022				_	ш						1	_	_	_		_					Χ